

## 大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設の 改築工事における漏水事故について（経過報告）

### 1 事故の概要

本工事は、令和6年6月28日の工期に向け、受注者において、各所試験運転、検査、調整等を進めていたが、次のとおり3件の漏水事故が連続して発生した。

	確認日時	漏水場所	事象	被害範囲
1	6月11日（火） 14：30頃	1階 女子便所	給水ポンプ作動試験時、 加圧により配管接合部で 抜管し漏水した	【1階】 昇降口、図書室、備蓄倉 庫、便所、教員室他 【地下1階】 きこえとことばの教室 各室他 【地下2階】 EVピット他
2	6月13日（木） 7：45頃	地下1階 個別指導室	排水管の施工不良により、 接合部から漏水した	【地下1階】 きこえとことばの教室 各室他
3	6月13日（木） 8：00頃	地下2階 受水槽 ポンプ室	試運転調整がされていない 水中ポンプが継続的に稼働 したことで、水槽内から 水が越流し漏水した	【地下2階】 多目的ホール、廊下、 機械室、倉庫、便所他

### 2 区の対応状況

- 漏水事故による影響の大きさを踏まえ、6月17日16時に区長を本部長とする対策本部を設置した。
- 漏水による影響が広範囲かつ長時間であったことから、対策本部会議において、9月1日に予定していた複合施設の開設時期を延期することとし、同日プレス発表した。
- 詳細な被害状況及び原因については継続して調査中。事故の影響による各事業や利用者への対応方法については検討中。

### 3 今後の対応

上記調査等を踏まえ、今後の対応について逐次判断の上、区民、議会への情報提供を行っていく。